

-BÜRGERMEISTERAMT-

Datum 26.10.2021
 Az.: 656 - Oe
 Bearbeiter: Frau Oertelt

Sitzungsvorlage Nr.: 22

TOP: 8 ö

Gremium	Sitzungstag	Sitz. Nr.	Vorberatung		Beschlussfassung	
			öffentlich	nicht-öffentlich	öffentlich	nicht-öffentlich
Gemeinderat	22.02.2022	3/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kostenfeststellung Sanierung Schiller-, Mörike, Karl-Maurer-Straße

Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.01.2019 die Bauleistungen für die o.g. Sanierungsarbeiten an die Ka. Knecht mit einer Brutto-Auftragssumme von 1.084.507,55 € vergeben. Hier war auch der Anteil der Netze BW GmbH enthalten. Die Vergabesumme für die Gemeinde Neckartailfingen betrug 894.711,77 €.

Die Schlussabrechnung betrug 851.627,42 € und lag damit rund 5 % günstiger, als die Vergabesumme. Insgesamt wurde die Vergabesumme um 43.084,35 € unterschritten.

Die gesamte Baumaßnahme mit der Sanierung der Wasserleitungen, der Kanäle und der Straße wurde mit 917.000,25 € abgerechnet. In dieser Summe sind die Ingenieurleistungen, sowie sonstige Kosten (Ausschreibungskosten, Beweissicherung, etc.) enthalten.

Die Weiterberechnung der Anteile für Wasseranschlüsse sind an die privaten Grundstückseigentümer erfolgt.

Beschlussantrag

Die Sanierung der Schiller-, Mörike- und Karl-Maurer-Straße mit Wasserleitungs-, Kanal- und Straßenbauarbeiten wird mit Kosten in Höhe von 917.000,25 € festgestellt.

G. Gertitschke
 Bürgermeister

